



Verklaring

- Fase 1A: september - november (8 weken)
- Fase 1B: november (1 week)
- Fase 2: november - eind december (6 weken)
- Fase 3: januari 2021 - februari (4 weken)
- Fase 4: frezen asfalt compleet werkgebied + asfalteren maart 2021 (1 week)
- Fase 5: jan - april 2021 (geen/minimale hinder omgeving)

- Tijdens uitvoering fase 1 + 2 + 4 is (doorgaand) verkeer niet mogelijk (woningen te voet bereikbaar).
- Fase 2 mag pas starten wanneer fase 1 geasfalteerd en toegankelijk is.
- Fasering betreft werkbare werkweken
- Voortgang/planning is weersafhankelijk en kan t.g.v. onvoorzene omstandigheden wijzigen
- Faseringvoorstel geldt als leidraad voor de aannemer. Definitieve planning/fasering wordt door de aannemer opgesteld

3	18-06-2020	Behorende bij definitief bestek 2020-GUW143-B-01	PSCHU	NT	NT	NT
2	04-06-2020	Behorende bij concept bestek 2020-GUW143-B-01	PSCHU	NT	NT	NT
1	02-06-2020	Aanpassingen n.a.v. controle OG d.d. 14-05-2020	PSCHU	NT	NT	NT
0	17-03-2020		BDV	NT	NT	NT
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verifieert	Par. Valideert

Reconstructie & afkoppelen regenwater kern Stokhem

Onderdeel
Faseringstekening

Opdrachtgever
Gemeente Gulpen-Wittem

Projectnummer
GUW143-0001

Tekeningnummer
2020-0419

Schaal
1: 500

Formaat
A1

Behorende bij doc. nr.
2020-0419

Herten
 Schoolstraat 8, 6048 BN Herten
 Postbus 14, 6040 AA Roermond
 's-Hertogenbosch
 Herbarikerwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
 Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch
 088 - 3366333
 info@kragten.nl
 www.kragten.nl

kragten

